



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Váci Útépitő Kft. vállalkozási szerződés módosítási kérelme

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Útépitő Kft. a 2018. november 21. napon megkötött szerződés hatáidőre vonatkozó VI. fejezet 9. pontjának módosítására nyújtott be kérelmet. Indoklásában leírja, hogy november, december hónapokban a kedvező időjárás lehetővé tette a kivitelezési munkák végzését. Ezt követően az időjárás csapadékosra fordult. Január 21-én megkísérelték a kivitelezési munkák folytatását, de a talaj 25 cm vastagságban átfagyott. A Templom utcában az elmúlt évben ideiglenes kátyúzást végeztek, a végleges munkát a szerződés határidején belül elvégzik.

Kérésük az, hogy a szerződés teljesítésének határideje 2019. február 28-ról módosuljon 2019. március 22-re.

Véleményem szerint a teljesítés határidejének kevesebb, mint egy hónapos meghosszabbítása nem jelentős, ugyanakkor a megfelelő minőségben elvégzett munka nagyon fontos az önkormányzat és a lakosság számára.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

- (4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. **Határozati javaslat:**

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Útépítő Kft vállalkozási szerződés módosítási kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a kifogástalan minőségű kivitelezési munkák elvégzése érdekében a 2018. november 21. napon megkötött szerződés hatáidőre vonatkozó VI. fejezet 9. pontjának módosítását támogatja.

A határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja.

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására

Határidő: 2019. március 08.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző



Iktatószám: 16/2019.

Ügyintéző: Szász József

Telefon: 06-20-9-355-359

Fax: 06-27-303-695

Tárgy: Határidő módosítási kérelem.

Kovács Miklós
Műszaki Ellenőr Úr!
részére

Tisztelt Kovács Miklós Úr!

Hivatkozva RÉT/8581-1/2018 számú „Rétságon 2018-ban tervezett belterületi útburkolat felújítások, közterület rendezési munkák” tárgyú vállalkozási szerződésünk VI. fejezetének 9. pontjára, határidő módosítással kívánunk élni.

2018. novemberi és decemberi hónapokban a napi hőmérsékletek az évszakhoz képest kedvezően alakultak, viszont a csapadékos időjárás miatt még sem tudunk a tervezett ütemben haladni a kivitelezési munkákkal.

A munkák kivitelezésének ütemezését a Megrendelői kérések figyelembevételével végeztük. A határidő betartásának érdekében az elmúlt év utolsó munkanapjaiban is dolgoztunk, vállalva a kockázatot, hogy az elkészült munkát később ki kell javítanunk;

lásd: Templom utcai kátyúzás, amit elkészítettünk, tudván azt, hogy alkalmas időjárási körülmények között a munkát ismét el kell végeznünk, megfelelő minőségben!

Ebben az évben már január 21-én megkíséreltük a kivitelezési munkák folytatását sajnos a 25 cm vastagságban átfagyott talaj és az éjszakai fagyok nem tették lehetővé a munkavégzést.

Az aszfaltüzemek téli karbantartása, és a bizonytalan időjárási körülmények miatt a 90 %-ban már elkészült kátyúzási munkák határidőre történő befejezését sem látjuk biztosítottnak.

A hátralévő Nyárfa utcai monolit betonlépcsők és kukatárolók elkészítése sajnos teljes mértékben időjárásfüggő, kiépítésükhöz megfelelő talaj hőmérséklet és csapadékmentes időjárásra van szükség.

Az időjárási nehézségek ellenére továbbra is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a vállalt feladatainkat a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.

A fentiek alapján kérjük a befejezési határidő 2019. március 22-ére történő módosítási kérelmünk elfogadását.

Kérem a Tisztelt Műszaki Ellenőr urat, hogy a határidő módosítási kérelmünket továbbítsa a Tisztelt Megrendelő felé.

Segítő együttműködését előre is megköszönve.

Tisztelettel:


Szászné Pintér Erika
ügyvezető

Vác, 2019. február 11.

Váci Útépítő Kft.
2600 Vác, Rákóczi út 20.
Adószám: 23699742-2-13
BBR: 10103898-08867500-01003002

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

I. SZERZŐDŐ FELEK

1. Megrendelő adatai

megnevezése:

címe:

bankszámlaszáma:

adóig. száma:

Rétság Város Önkormányzat

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

11741031-15451615

15735492-2-12

2. Vállalkozó adatai

megnevezése:

címe:

bankszámlaszáma:

adóig. száma:

Váci Útépitő Kft.

2600 Vác, Rákóczi u. 20.

BBRt. 10103898-08867500-01003002

Adószám: 23699742-2-13

A vállalkozási szerződés módosítása egyrészt a fent nevezett **Rétság Város Önkormányzata**, a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészt a **Váci Útépitő Kft.**, a továbbiakban, mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre:

II. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. A szerződő felek a „**Rétságon 2018-ban tervezett belterületi útburkolat felújítások, közterület rendezési munkák**” ról szóló 2018.november 21-én aláírt szerződésük IV/1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés teljesítésének módosított határideje: 2019. mácius hó 22.

2. Egyéb tekintetben a szerződés további részei nem változnak.

Rétság, 2019. február „ ”

Vác, 2019. február „ ”

Megrendelő

Kivitelező