



# RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

## Zöld város pályázat Támogatási Szerződés módosítása

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. december 13-i ülésére

#### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 **Képviselő-testület**

#### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

#### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

### 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Zöld város pályázat mérföldköveinek teljesítéséről szakmai beszámolót kellett készíteni a projektmenedzsernek.

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt projektmenedzserünk a beszámoló benyújtásával egyidejűleg jelezte az irányító hatóság részére a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását az alábbiak szerint:

Módosított GANTT diagram az alábbiak szerint alakul:

Tevékenység	2017				2018				2019				2020			
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né
Projekt előkészítés (tanulmányok, műszaki dokumentumok)	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Közbeszerzés										■	■	■	■			
Építési munkálatok													■	■	■	■
Eszközbeszerzés															■	■
Kötelezően megvalósítandó kiegészítő "soft" tevékenység														■	■	■
Műszaki ellenőr													■	■	■	■
Marketing, kommunikációs szolgáltatások														■	■	■
Projekt menedzsment	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nyilvánosság							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Szakasz</b>	<b>Előkészítés</b>										<b>Megvalósítás</b>					

## ÜTEMTERV

Elérés dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
2019.05.15.	Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése. Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetés bemutatása
2019.06.25.	Elkészült kiviteli tervdokumentáció szerinti tényleges műszaki-szakmai tartalom megállapítása, elektronikus közbeszerzési eljárás elindítása
2019.08.31.	Közbeszerzési eljárás megindítása 3 részajánlattételi lehetőséggel
2020.02.29.	Városi zöldterületek fejlesztése rész tekintetében ismételt közbeszerzési eljárás lezárása
2020.03.15.	Valamennyi a projekt keretében megvalósítani kívánt építési projektlem vonatkozásában a vállalozási szerződések megkötése
2020.03.31.	Munkaterület átadás-átvétel
2020.05.31.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje
2020.07.31.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi szintje
2020.09.15.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje
2020.11.05.	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje. Eszközbeszerzés A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások. A tervezett tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
2020.11.20.	Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, pl.: marketingeszközök fejlesztése, valamint rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. A projekt szakmai megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások végteljesítése

A projekt előrehaladását akadályozó tényezők ismeretében minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítószámú, *Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon* című projekt keretében a Támogatást igénylőnek fel nem róható okból következett be a késedelem a projekt megvalósítása során.

A hosszabbítási kérelem a **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1)** bekezdés feltételeivel összhangban áll. A módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, valamint a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A projekt megvalósítási határideje 2020.11.20. napjára módosul, amely megfelel a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú Felhívás 3.3.2. pontjának előírásainak.

Kérem a leírtak szerint felhatalmazni szíveskedjenek a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

Rétság, 2019. december 6.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

**2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**

**3. Jogszabályi háttér:**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint:

„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani.”

**4. Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2019.(VII.16.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a zöld város pályázat Támogatási Szerződés módosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a Támogatási szerződés módosítását az alábbi feltételekkel jóváhagyja.

**Módosított GANTT diagram az alábbiak szerint alakul:**

Tevékenység	2017				2018				2019				2020			
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né
Projekt előkészítés (tanulmányok, műszaki dokumentumok)	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Közbeszerzés										■	■	■	■			
Építési munkálatok													■	■	■	■
Eszközbekzerzés															■	■
Kötelezően megvalósítandó kiegészítő "soft" tevékenység														■	■	■
Műszaki ellenőr													■	■	■	■
Marketing, kommunikációs szolgáltatások														■	■	■
Projekt menedzsment	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nyilvánosság							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Szakasz</b>	<b>Előkészítés</b>								<b>Megvalósítás</b>							

**ÜTEMTERV**

<b>Elérés dátuma</b>	<b>Megvalósítani tervezett eredmény leírása</b>
<b>2019.05.15.</b>	Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése. Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetés bemutatása
<b>2019.06.25.</b>	Elkészült kiviteli tervdokumentáció szerinti tényleges műszaki-szakmai tartalom megállapítása, elektronikus közbeszerzési eljárás elindítása
<b>2019.08.31.</b>	Közbeszerzési eljárás megindítása 3 részajánlattételi lehetőséggel
<b>2020.02.29.</b>	Városi zöldterületek fejlesztése rész tekintetében ismételt közbeszerzési eljárás lezárása
<b>2020.03.15.</b>	Valamennyi a projekt keretében megvalósítani kívánt építési projektelem vonatkozásában a vállalkozási szerződések megkötése
<b>2020.03.31.</b>	Munkaterület átadás-átvétel
<b>2020.05.31.</b>	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje
<b>2020.07.31.</b>	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi szintje
<b>2020.09.15.</b>	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje
<b>2020.11.05.</b>	A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje. Eszközbeszerzés A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésgazolások. A tervezett tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.
<b>2020.11.20.</b>	Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, pl.: marketingeszközök fejlesztése, valamint rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. A projekt szakmai megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások végteljesítése

A projekt előrehaladását akadályozó tényezők ismeretében minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a 2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítószámú, *Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon* című projekt keretében a Támogatást igénylőnek fel nem róható okból következett be a késedelem a projekt megvalósítása során.

A hosszabbítási kérelem a **272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1)** bekezdés feltételeivel összhangban áll. A módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, valamint a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A projekt megvalósítási határideje 2020.11.20. napjára módosul, amely megfelel a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú Felhívás 3.3.2. pontjának előírásainak.

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a mérföldkövet teljesítési időpontját tartalmazó melléklet aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor  
jegyző